

DECRETO di Liquidazione nr. 828 di data 29/06/2021

Servizio affari generali e formazione

OGGETTO: Liquidazione in favore ditta affidataria Impresa Friulana Costruzioni S.r.l. della fattura nr.61/PA dd. 27.05.2021 a compenso dei lavori riportati nel 3° Stato Avanzamento Lavori e relativo certificato di pagamento dd. 24.03.2021 rilasciato nell'ambito dei Lavori di "Riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello, in gestione all'Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia – E.R.Pa.C. –", Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia Acronimo Walk of Peace, Programmazione 2014-2020.
CUP: E87B18000040006 CIG: 818772004B

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la L.R. 12 dicembre 2014 n. 26, relativa al riordino del sistema delle autonomie locali del FVG;
- la L.R. 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura);
- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 dd 22 aprile 2016 - da cui risulta anche l'assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC - aggiornata con deliberazione n. 1363 dd 23 luglio 2018 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2018, n. 2118, per cui dal 1° febbraio l'ERPAC FVG è così articolato:
 - Direzione generale, con sede in Gorizia e sede operativa a Trieste,
 - Servizio affari generali e formazione, con sede in Gorizia;
 - Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, con sede presso Villa Manin di Passariano;
 - Servizio ricerca, musei e archivi storici, con sede in Gorizia;
- la D.G.R. n. 777 del 17/05/2019, avente ad oggetto "Art. 26 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione e degli Enti regionali emanato con D.P.Reg 277/2004 e successive modifiche e integrazioni: conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Affari generali e Formazione presso l'ERPAC", con cui è stato disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio affari generali e formazione dell'ERPAC alla dott.ssa Anna Rita Limpido, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale 12.06.2020, nr.852 avente ad oggetto "Art.25 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione e degli enti regionali: Rinnovo degli incarichi di Direttore Generale dell'ARDISS, di Direttore Generale dell'ETPI, di Direttore Generale dell'ERPAC e di Direttore dell'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa", con cui è stato disposto il rinnovo dell'incarico di Direttore generale dell'Ente regionale per il

patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla dott.ssa Anna Del Bianco, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;

Visto:

- il decreto del Direttore generale n. 1671 dd. 7/12/2020, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021–2023. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023. Bilancio finanziario gestionale 2021 – Adozione", esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1960 dd. 23 dicembre 2020;
- il decreto del Direttore Generale n. 684 del 01/06/2021 con il quale si è apportata la 1^ variazione di bilancio 2021 – 2023;
- il Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05/05/2009, n. 42";
- la Legge regionale 10/11/2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di ERPAC, per il triennio 2020-2022, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 139 del 31/01/2020;
- il progetto denominato "Lo sviluppo del patrimonio della Prima Guerra mondiale tra le Alpi l'Adriatico", acronimo "Walk of Peace", candidata sul bando INTERREG V – A Italia-Slovenia, bando mirato per progetti strategici n. 5/2018;
- il progetto definitivo –esecutivo per i "Lavori di riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello" in gestione all'Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia (E.P.Pa.C.), facente parte della proposta progettuale suddetta denominata "Walk of Peace"; CUP n. E87B18000040006 – CIG n. ZE02A0F8B1 - approvato con decreto nr. 1457 del 18.12.2019;

Visto:

- il Decreto del Direttore Servizio nr. 46 del 15.05.2019 con il quale è stato nominato RUP il dott. Massimiliano Zamar del Servizio Affari Generali e Formazione nonché il relativo gruppo di supporto al RUP stesso;
- il Decreto del Direttore Servizio nr.805 del 30.08.2019 con il quale si è provveduto a nominare il servizio di Assistenza al Rup;
- il Decreto del Direttore di Servizio nr.1224 del 27.11.2019 con il quale si è provveduto ad affidare il servizio di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;
- il Decreto del Direttore di Servizio 1457 del 18.12.2019 con il quale si è avviata la procedura di affidamento dei lavori previa presa d'atto della Validazione del progetto e con approvazione contestuale del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere;
- il decreto del Direttore di Servizio n. 335 dd. 17.03.2020 con il quale, a seguito di esperimento procedura di evidenza pubblica – si è provveduto all'aggiudicazione a favore dell'Impresa Friulana Costruzioni, con sede a Sedegliano (UD) in via Diego Di Natale 20/22, C.F./P.I. 02101950307 – dei lavori in oggetto, verso il riconoscimento del corrispettivo d'appalto ammontante, a fronte del praticato ribasso percentuale del 8,33%, a complessivi euro 182.593,80.= già comprensivi degli oneri per la sicurezza quantificati in euro 5.924,13 e non inclusivi dell'IVA di legge; in via definitiva;
- la successiva comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a seguito del termine dei controlli previsti per tale affidamento, confermando la stessa in favore della predetta Impresa Friulana Costruzioni;

Atteso che:

- in data 26 giugno 2020 tra l'ERPAC e la menzionata ditta aggiudicataria è stato stipulato il contratto mediante scrittura privata rep. nr.3/2020 del "Registro Contratti" disciplinante l'affidamento dei lavori di che trattasi;

- in data 15.07.2020 sono stati consegnati i lavori, come da verbale sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP e dall'Impresa affidataria;

Evidenziata la copertura finanziaria dell'intervento come da Decreto 366/2020 di seguito riportata;

| Eser. | Cap./Art. | Descrizione capitolo | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Importo (eu) |
|---------------|-----------|---|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------|
| | | | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
| 2020 | 11112 | Manutenz. Straordin. parco Borgo Castello e altri luoghi della cultura affidati a Erpac | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 90.000,00 |
| 2020 | 10411 | Fondi UE – spese conto capitale – prog. Walk of peace – 85% - acq beni | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21.250,00 |
| 2020 | 10413 | Fondi stato – spese conto capitale – prog. Walk of peace – 15% - acq beni | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.750,00 |
| 2020 | 10412 | Fondi UE – spese conto capitale – prog. Walk of peace – 15% - acq beni | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 106.250,00 |
| 2020 | 10414 | Fondi UE – spese conto capitale – prog. Walk of peace – 85% - acq servizi | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 18.750,00 |
| TOTALE | | Fondi Stato – spese conto capitale – prog. Walk of peace – 15% - acq servizi | | | | | | 240.000,00 |

Vista la suddivisione e registrazione impegni di spesa per interventi a valere sul progetto Walk of Peace assunta con decreto del Responsabile di Servizio nr.919 del 05.08.2020 dal quale si evince la copertura finanziaria dell'opera e la ripartizione degli importi sui capitoli sostenuti da fondi Ue, fondi di stato e fondi ERPAC;

Visti gli impegni di spesa assunti con il suddetto decreto 919/2020 del Responsabile di Servizio, come sotto elencati;

| IMP./EPF | DECR. | CAP/ART. | DESCR. IMPEGNO | IMPEGNO | SOGGETTO |
|----------|----------|----------|--|-----------|-----------------------------|
| 782 | 919/2020 | 10411 | Fondi UE – spese conto capitale – prog. Walk of peace – 85% - acq beni | 21.250,00 | Friulana Costruzioni S.r.l. |
| 783 | 919/2020 | 10412 | Fondi UE – spese conto capitale – prog. Walk of peace – 85% - acq servizi | 99.556,79 | Friulana Costruzioni S.r.l. |
| 784 | 919/2020 | 10413 | Fondi stato – spese conto capitale – prog. Walk of peace – 15% - acq beni | 3.750,00 | Friulana Costruzioni S.r.l. |
| 785 | 919/2020 | 10414 | Fondi Stato – spese conto capitale – prog. Walk of peace – 15% - acq servizi | 17.568,84 | Friulana Costruzioni S.r.l. |

Ricordato che gli importi relativi al quadro economico dell'intervento e alla copertura finanziaria delle somme in aumento sono stati rideterminati tramite perizia sui lavori riportante le modifiche contrattuali approvate con Decreto 226 del 18.02.2021 che di seguito si riportano

| QUADRO ECONOMICO | | PROGETTO | CONTRATTO | MODIFICHE CONTRATTUALI |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| a) Importo opere | | | | |
| a.1 | Importo lavori | 192.723,54 € | 176.669,67 € | 197.244,84 € |
| a.2 | OS | 5.924,13 € | 5.924,13 € | 8.482,65 € |
| a.3 | OS Covid | 0,00 € | 0,00 € | 4.860,14 € |
| a.4 | totale per lavori | 198.647,67 € | 182.593,80 € | 210.587,63 € |
| | | | | 15,33% |
| b) Somme a disposizione | | | | |
| b.1 | Incentivi Rup (su a.3) | 2.979,72 € 1,5% | 2.979,72 € | 2.979,72 € |
| b.2 | Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti | 4.003,42 € | 21.662,67 € | 10.638,25 € |
| b.3 | Spese per allacciamenti | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € |
| b.4 | Spese per gara (contributo ANAC) | 245,00 € | 245,00 € | 245,00 € |
| b.5 | Iva sui lavori Quadro A | 19.864,77 € 10% | 18.259,38 € 10% | 21.058,76 € 10% |
| b.6 | Fondo per accordi bonari art. 205 D. Lgs. 50/2016 | 5.959,43 € 3% | 5.959,43 € | 5.959,43 € |
| b.7 | Spese connesse a sorveglianza scavi per verifica archeologica e altre opere connesse | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| b.8 | Spese tecniche per progettazione impianto antincendio (compresa iva e oneri previdenziali) | 4.300,00 € | 4.300,00 € | 0,00 € |
| b.9 | Spese tecniche perizia (compresi oneri previdenziali) | 0,00 € | 0,00 € | 2.481,21 € |
| b.10 | Spese tecniche per bonifiche belliche (compresa iva) | 0,00 € | 0,00 € | 3.050,00 € |
| b.11 | Totale somme a disposizione | 41.352,33 € | 57.406,20 € | 49.412,37 € |
| c) Quadro riepilogativo | | | | |
| c.1 | a) Importo opere | 198.647,67 € | 182.593,80 € | 210.587,63 € |
| c.2 | b) Somme a disposizione | 41.352,33 € | 57.406,20 € | 49.412,37 € |
| c.3 | totale opera | 240.000,00 € | 240.000,00 € | 260.000,00 € |

Posto che a seguito delle modifiche approvate si è provveduto ad aumentare il quadro economico di Euro 20.000 con l'impegno della somma a carico del capitolo di bilancio 11112 ricordando che dei 20.000 Euro necessari da rinvenire nello stanziamento libero 2021, 2.481,21 vanno ad incrementare l'impegno di spesa a favore della Stradivarie Architetti Associati per il servizio di "Direzione Lavori, responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, revisione del progetto esecutivo per l'adeguamento normativo ed economico degli elaborati e computi in esso contenuti finalizzato alla messa a bando dei lavori di riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello", come sotto indicato:

| Eser. | Cap./Art. | Descrizione capitolo | Soggetto beneficiario | Piano dei Conti Finanziario | | | | | impegno | Importo (eu) |
|---------------|-----------|---|--|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------|------------------|
| 2021 | 11112 | Manutenz. Straordin. parco Borgo Castello e altri luoghi della cultura affidati a Erpac | Stradivarie Architetti Ass. | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 255/2021 | 2.481,21 |
| 2021 | 11112 | Manutenz. Straordin. parco Borgo Castello e altri luoghi della cultura affidati a Erpac | Lavori Riqualificazione Museo Borgo castello | | | | | | 256/2021 | 17.518,79 |
| TOTALE | | | | | | | | | | 20.000,00 |

Costituito in adempimento alle integrazioni del quadro economico sopra un impegno di spesa sul capitolo 11112 a favore della Friulana Costruzioni S.r.l. per l'importo complessivo di Euro 30.793,21 (27.993,83 + IVA 10% 2.799,3) all'interno delle somme già destinate all'esecuzione dei lavori come da decreto del Responsabile di Servizio nr.919 del 05.08.2020, dei quali Euro 13.274,42 rinvenienti, previa verifica e reimputazione, dalle somme già vincolate nel 2020 per le opere in progetto (OG 44/2020, imp. 1292/2020) ed Euro 17.518,79 in conto competenza 2021:

| Eser. | Cap./Art. | Descrizione capitolo | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Importo (eu) |
|-------|-----------|---|-----------------------------|---|---|---|---|------------------|
| 2020 | 11112 | Manutenz. Straordin. parco Borgo Castello e altri luoghi della cultura affidati a Erpac | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 30.793,21 |

Incrementato l'importo di spesa (assunto impegno 255/21 aggiuntivo oltre a quello n. 115/2020) a favore della Stradivarie Architetti Associati per l'importo complessivo di Euro 2.481,21 sul capitolo 11112 - competenza 2021, per il servizio di "Direzione Lavori, responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, revisione del progetto esecutivo per l'adeguamento normativo ed economico degli elaborati e computi in esso contenuti finalizzato alla messa a bando dei lavori di riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello";

| Eser. | Cap./Art. | Descrizione capitolo | Piano dei Conti Finanziario | | | | | Importo (eu) |
|-------|-----------|---|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------|
| | | | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
| 2021 | 11112 | Manutenz. Straordin. parco Borgo Castello e altri luoghi della cultura affidati a Erpac | | | | | | 2.481,21 |

Ricordato che con Decreto del Direttore di Servizio nr.935/DSA del 07.08.2020 è stata disposta, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del DLgs. nr.50/2016 s.m.i e dell'articolo 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'erogazione dell'anticipazione dell'importo contrattuale pari ad € 54.778,14.= (IVA esclusa) in favore dell'aggiudicataria impresa;

Rilasciate le seguenti autorizzazioni a favore della Friulana Costruzioni ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.:

- 11.01.2021 prot.0000027, a concedere in subappalto all'impresa Posatori Porfido Meta S.r.l. di Orta di Atella (CE) via M. Dell'Aversana nr.9 P.I. 04261010617, i lavori di posa in opera di pavimentazioni in porfido nell'ambito dell'appalto dei lavori di Riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello a Gorizia, verso un importo presunto e convenuto dalle parti in € 12.820,86 (I.V.A. esclusa) con oneri sicurezza in carico al Subappaltatore ex art.15 contratto di subappalto di data 26.11.2020 (con iva 10% Euro 14.102,95) per una percentuale del 6,08% sull'importo contrattuale di variante;
- 15.01.2021 prot. 305-P, a concedere in subappalto all'impresa TREVISAN S.R.L. di San Vito al Tagliamento(PN) via Strada Alta nr.7 P.I. 01187330939, i lavori di "realizzazione delle opere a verde" previste negli elaborati di progetto dell'appalto dei lavori di Riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello a Gorizia, verso un importo convenuto dalle parti di € 7.652,57 (I.V.A. esclusa) con oneri sicurezza in carico al Subappaltatore ex art.15 contratto di subappalto di data 18.12.2020, tenuto conto che l'importo delle lavorazioni oggetto di subappalto di € 7.652,57 (I.V.A. esclusa) rientra nella categoria prevalente/scorporabile OS24 corrispondente al 3,63 % dell'importo contrattuale;
- 06.04.2021 prot.0000731, a concedere in subappalto all'impresa FIL S.R.L. di Gemona del Friuli (UD) via Tavieles nr.25 P.I. 02457930309, i lavori di "lavaggio con idrosabbatura, intonaco, fugature e rifacimento murature" previste negli elaborati di progetto dell'appalto dei lavori di Riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello a Gorizia, verso un importo convenuto dalle parti di € 3.000,00 (I.V.A. esclusa) con oneri sicurezza in carico al Subappaltatore ex art.15 contratto di subappalto di data 18.12.2020, per una percentuale sull'importo contrattuale di variante del 1,42%;

Rilevato che le percentuali di subappalto complessivamente computate ammontano al 11,13% dell'importo lavori e pertanto ampiamente all'interno del limite subappaltabile indicato nel 50% dall'art.105/2°c. del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal Decreto 77/2021;

Liquidato:

- con decreto 935 del 07.08.2020 la quota lavori del 30% ex art.35/18° comma del D.Lgs. 50/2016 dell'importo contrattuale originario ante variante per l'importo complessivo di Euro 60.255,95 (IVA al 10% compresa) pagando alla società medesima quanto sopra ripartendo la quota di Euro 51.217,55 a carico dell'impegno di spesa n. 783/2020 assunto al capitolo 10412 "fondi ue - spese conto capitale - prog ita slo walk of peace - 85% - acq servizi", e l'importo di Euro 9.038,40 a carico dell'impegno di spesa n. 785/2020 assunto al capitolo 10414 "fondi Stato - spese conto capitale - prog ita slo walk of peace - 15% - acq servizi";

- con decreto 1323 del 21.10.2020 il 1° Stato avanzamento lavori alla società medesima per l'importo richiesto di Euro 16.099,74 (determinata dal computo dei lavori effettuati pari a 21.366,82 meno la ritenuta dello 0,5% di 106,83 Euro ed il recupero dell'anticipazione di 6.623,86 per un netto di 14.636,13 al quale si aggiungono oneri IVA per 1.463,61 = IVA 10%) ripartendo la quota dell'85% per Euro 13.684,78 a carico dell'impegno di spesa n. 783/2020 assunto al capitolo 10412 "fondi ue - spese conto capitale - prog ita slo walk of peace - 85% - acq servizi", e la quota del 15% di Euro 2.414,96 a carico dell'impegno di spesa n. 785/2020 assunto al capitolo 10414 "fondi Stato - spese conto capitale - prog ita slo walk of peace - 15% - acq servizi";
- con Decreto 535 del 05.05.2021 il 2° stato di avanzamento lavori alla società medesima per l'importo richiesto di Euro 64.669,78 determinata dal computo dei lavori effettuati pari a 99.916,83 meno la ritenuta dello 0,5% di 499,58 Euro, il pagamento del 1° SAL di 14.636,13 ed il recupero dell'anticipazione di 25.990,41 per un netto di 58.790,71 al quale si aggiungono oneri IVA per Euro 5.879,07= (IVA 10% in regime di "Split Payment");

Certificata da parte della Direzione Lavori il regolare termine dei lavori in data **30.04.2021** con l'assegnazione di un ulteriore termine di 7 giorni per l'ultimazione di lavorazioni di piccolissima entità in conformità all'art. 12 DM 7 marzo 2018, n. 49 e che questi ultimi sono stati completati nei termini indicati;

Atteso che, a completamento della documentazione redatta dal Direttore dei Lavori (arch. Roberta Moretton), sono state accertate le seguenti condizioni necessarie alla liquidazione degli importi richiesti con l'emissione del 3° S.A.L.;

- è stato emesso il 3° Stato di Avanzamento dei Lavori / S.A.L. a tutto il 20 aprile 2021 consegnato il 06.05.2021 prot.1055/2021 per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza per lavori e somministrazione pari ad euro 171.082,68 =;
- in data 12.10.2020 prot. 2141/2020 è stato depositato agli atti di questa stazione appaltante il Registro di contabilità dell'opera contenente il 1°SAL aggiornato all'attualità con documentazione del 3° SAL;
- nello stesso registro è stata riportata l'emissione da parte del RUP del 1°, del 2° e del 3° certificato di pagamento;
- nello stesso registro di contabilità è stata regolarmente riportata l'erogazione delle somme costituenti l'anticipazione del 30% sul prezzo ai sensi dell'art.35/18° comma del D.Lgs. 50/2016;

Visto il dettato di cui all'articolo 6 - rubricato "*Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento*" -del menzionato atto contrattuale aggiornato alla Circolare nr.0018024/P del 27.03.20 della Direzione Centrale infrastrutture, in combinato disposto con la previsione di cui all'articolo 26 - rubricato "*Pagamenti in acconto*" - del Capitolato Speciale d'Appalto quale documento, fra gli altri, costituente parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto in essere;

Preso atto che:

- da parte dell'aggiudicataria Impresa Friulana Costruzioni, è stata emessa - così come pervenuta sempre per il tramite del sistema di interscambio in formato elettronico di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di obbligo all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ss.mm.ii., art. 1, commi da 209 a 214 e riportante l'attribuito CIG e CUP - la fattura nr. 61/PA di data 27.05.2021 per l'importo totale di Euro **57.528,16** determinata dal computo dei lavori effettuati pari a Euro 171.082,68 meno la ritenuta dello 0,5% di 855,41 Euro, il pagamento del 1 e 2° SAL di 73.426,84 ed il recupero dell'anticipazione di 44.502,10 per un netto di **52.298,33** al quale si aggiungono oneri IVA per Euro **5.229,83=** (IVA 10% in regime di "Split Payment") corrispondente al richiamato 3° SAL e relativo Certificato di Pagamento;

Datosi atto che alla quota corrispondente all'IVA - calcolata sull'imponibile riportato in fattura con un'aliquota del 10% per € 5.229,83- trova applicazione la disciplina dello "Split Payment" e pertanto essa sarà accertata con emissione di una reversale al cap. 60010 (partita di giro) dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio di previsione 2021-2023;

Constatato che la fattura 61/PA di data -27/05/21 riporta come beneficiari finali del pagamento:

- la Friulana costruzioni per l'importo al netto di Euro 35.328,52;
- la ditta subappaltatrice Posatori Porfido Meta S.r.l. di Orta di Atella (CE) via M. Dell'Aversana nr.9 P.I. 04261010617 per la quota di lavorazioni convenute pari a Euro 7.325,24 netti, la quale in sede di autorizzazione al subappalto ha indicato il seguente codice IBAN nel rispetto della richiesta dichiarazione sui flussi finanziari IT10H0623014910000057609809;
- la ditta Trevisan S.r.l. di San Vito al Tagliamento(PN) via Strada Alta nr.7 P.I. 01187330939 per la quota di lavorazioni convenuta pari ad Euro 6644,57 netti, la quale in sede di autorizzazione al subappalto ha indicato il seguente codice IBAN nel rispetto della richiesta dichiarazione sui flussi finanziari IT33Y0200865010000001119879;
- la ditta FIL S.r.l. di Gemona del Friuli (UD) via Taviele nr.25 P.I. 02457930309 per la quota di lavorazioni convenuta pari ad Euro 3.000 netti, la quale in sede di autorizzazione al subappalto ha indicato il seguente codice IBAN nel rispetto della richiesta dichiarazione sui flussi finanziari IT04G0863763880025000081863;

Riscontrata la regolarità della fatturazione emessa da Friulana Costruzioni in quanto la somma dei tre beneficiari in fattura determina la somma di euro 52.298,33 che con IVA al 10% di Euro 5.229,83 ammonta all'importo totale di fattura pari a 57.528,16;

Vista l'attestazione di conformità delle prestazioni resa dal RUP con l'emissione del dianzi citato certificato di pagamento che in copia si allega al presente atto a conferma degli importi oggetto di liquidazione;

Ricordato che sono stati effettuati i previsti controlli finalizzati all'accertamento in capo all'impresa aggiudicataria di che trattasi del possesso dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dal vigente Codice dei Contratti Pubblici;

Atteso che il RUP ai sensi dell'art.14 del DM 49 del 27.03.2018, preventivamente all'emissione del certificato di pagamento ha provveduto ad effettuare nei riguardi dell'operatore economico aggiudicatario i seguenti accertamenti:

- regolarità dell'adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei riguardi di INPS, INAIL e CNCE di cui alla legge 266/2002 mediante acquisizione con procedura ex lege 2/2009, art.16 bis di apposito DURC in corso di validità (Friulana Costruzioni scadenza 25.06.21– prot. INAIL nr.26333516 dd. 25.02.21, Posatori Porfido scadenza 15.09.21 prot. INAIL nr. 26219941 dd. 18.05.21, Trevisan S.r.l. scadenza 19.06.21 prot. INAIL nr. 24982935 dd. 19.02.21 FIL S.r.l. scadenza 13.07.21– prot. INAIL nr. 25365831 dd. 15.03.21;
- insussistenza allo stato attuale per i soggetti da liquidare, di alcuna procedura concorsuale attestata mediante l'acquisito relativo "prospetto di vigenza dell'impresa" nel Registro delle Imprese con il servizio Telemaco di Infocamere in data 10.06.2021;

Constatato che le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 s.m.i. per accertare l'insussistenza di inadempimenti agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle da parte dell'Agenzia delle Entrate sono state sospese sino al 30 aprile 2021 dal Decreto Sostegno D.L. 22.03.2021 nr.41 e ulteriormente prorogate al 30 giugno 2021 dal DL n. 73/2021 ("Decreto Sostegni-bis");

Visti:

-il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore nonché il D.Lgs. 81/2008 s.m.i;

-il Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05/05/2009, n. 42" e la Legge regionale 10/11/2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

Tutto ciò premesso a completa delineazione della struttura motivazionale dell'atto costituente parte integrante del presente provvedimento amministrativo;

DECRETA

- 1) DI LIQUIDARE** la fattura 61/PA del 27.05.2021 emessa dall'impresa Friulana Costruzioni S.r.l., via Diego di Natale, n. 20/22 – 33039 SEDEGLIANO (UD) (C.F. e P. I.V.A. 02101950307) per la somma di € **57.528,16** (I.V.A. 10% inclusa), a compenso dei lavori riportati nel 3° Stato Avanzamento Lavori e relativo certificato di pagamento del RUP dd. 23.04.2021 che con il presente atto si intende approvato, rilasciato nell'ambito dei Lavori di "Riqualificazione dei giardini e delle aree pertinenziali dei Musei di Borgo Castello, in gestione all'Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia – E.R.Pa.C. –", Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia Acronimo Walk of Peace come da fattura trasmessa a questo Ente:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo |
|--------------|--------------|------------|----------|------------------|
| 61/PA | 27.05.21 | 52.298,33 | 5.229,83 | 57.528,16 |

- 2) DI DARE ATTO** che la spesa di € **57.528,16** (I.V.A. 10% compresa) trova copertura nelle quote previste ai seguenti capitoli sufficientemente stanziati e disponibili sul bilancio di previsione 2021:

| Impegno | EPF | Importo a pagamento | Capitolo | Descrizione |
|---------|------|---------------------|----------|---|
| 536 | 2021 | 935,14 | 10411 | Fondi UE – spese conto capitale – prog.Walk of Peace – 85% acq.beni |
| 538 | 2021 | 165,02 | 10413 | Fondi Stato – spese conto capitale – prog.Walk of Peace – 15% acq.servizi |
| 549 | 2021 | 8.057,76 | 11112 | Man. Straord. Parco B.C. e altri luoghi Cultura |
| 550 | 2021 | 7.309,02 | 11112 | Man. Straord. Parco B.C. e altri luoghi Cultura |
| 533 | 2021 | 3.300 | 11112 | Man. Straord. Parco B.C. e altri luoghi Cultura |
| 533 | 2021 | 37761,22 | 11112 | Man. Straord. Parco B.C. e altri luoghi Cultura |

- 3) DI PAGARE** l'importo richiesto di Euro **57.528,16** esauendo l'impegno di n. 536 assunto al capitolo 10411 "fondi ue - spese conto capitale - prog ita slo walk of peace - acq.beni", e l'impegno di spesa n.538 assunto al capitolo 10413 "Fondi Stato – spese conto capitale - prog ita slo walk of peace - acq servizi" come da schema sopra riportato, ottemperando in tal modo agli obblighi di rendicontazione del progetto;

- 4) DI ATTRIBUIRE** l'importo a pagamento in attribuzione alla Friulana Costruzioni ed ai soggetti subappaltatori indicati in fattura in premessa meglio individuati come di seguito riportato;

| N.ro Fattura | Beneficiario pagamento | Imponibile | IVA 10% | Importo totale con IVA | Impegno / Epf |
|-----------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|---------------------------|
| 61/PA 27.05.21 | Friulana Costruzioni S.r.l. | 35.328,52 | 3.532,85 | 38.861,37 | 533-536-538-2021 |
| 61/PA 27.05.21 | Posatori Porfido Meta Srl | 7.325,24 | 732,52 | 8.057,76 | 549-2021 |
| 61/PA 27.05.21 | FIL S.r.l. | 3.000 | 300,00 | 3.300,00 | 533-2021 |
| 61/PA 27.05.21 | Trevisan S.r.l. | 6.644,57 | 664,46 | 7.309,03 | 550-2021 |
| TOTALE FATTURA | Friulana Costruzioni S.r.l. | 52.298,33 | 5.229,83 | 57.528,16 | 533-536-538-549-550- 2021 |

- 5) DI RIPARTIRE** il pagamento dell'importo totale imponibile di euro 57.528,16 mediante accredito sul c/c bancario della Banca Popolare Friuladria S.p.A. codice IBAN IT08S0533612304000035434160

per Euro **35.328,52** alla Friulana Costruzioni S.r.l., via Diego di Natale, n. 20/22 – 33039 SEDEGLIANO (UD) (C.F. e P. I.V.A. 02101950307) specificando nella clausola del versamento: “Fattura n. 61/pa del 27.05.2021”, per Euro **7325,24** all’impresa subappaltatrice Posatori Porfido Meta S.r.l. di Orta di Atella (CE) via M. Dell’Aversana nr.9 P.I. 04261010617, mediante versamento sul c/c bancario CARIPARMA codice IBAN IT10H0623014910000057609809, PER Euro **3.000,00** all’impresa subappaltatrice FIL S.r.l. di Gemona del Friuli (UD) via Taviele nr.25 P.I. 02457930309 mediante versamento sul c/c bancario PRIMA CASSA CREDITO COOPERATIVO FVG IT04G0863763880025000081863 e per Euro **6.644,57** all’impresa subappaltatrice Trevisan S.r.l. di San Vito al Tagliamento(PN) via Strada Alta nr.7 P.I. 01187330939 mediante versamento sul c/c bancario UNICREDIT SPA IT33Y0200865010000001119879, come indicato nelle condizioni di pagamento riportate in fattura;

- 6) **DI DARE ATTO** che, per effetto dell’applicazione del meccanismo dello “Split payment”, di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di data 23.01.2015, l’importo di € **5.229,83** quale aliquota I.V.A. al 10% sulla succitata fattura n.42/PA del 13.04.2021 dovrà essere versato direttamente all’Erario e pertanto essa sarà accertata con emissione di una reverse al cap. 60010 (partita di giro) dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio di previsione 2021-2023;
- 7) **DI EVIDENZIARE** che con la fattura del 1° SAL 113/PA del 16.10.2020 è stata effettuata la ritenuta dello 0,5% per Euro 106,83, con fattura del 2° SAL 42/PA del 13.04.2021 di euro 392,75 e con fattura del 3° sal 61/PA del 27.05.2021 di euro 355,83 per complessivi Euro 855,41 così come riportato nel certificato di pagamento nr.3;
- 8) **DI RILEVARE** che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è E87b18000040006 mentre il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è 818772004B;
- 9) **DI ANNOTARE** sul registro di contabilità dell’opera il pagamento effettuato con il presente atto;
- 10) **DI CHIEDERE** l’emissione dei mandati di pagamento delle predette somme secondo quanto sopra
- 11) **DI DARE EVIDENZA** al presente atto ai fini di dare corretta informazione ai creditori nel caso chiunque desiderasse evidenziare crediti o altri atti impeditivi per la liquidazione a favore dell’operatore in oggetto, anche in considerazione che a breve termine si effettuerà il pagamento del 4° Stato di Avanzamento Lavori a Saldo delle opere realizzate e completo ottemperamento delle obbligazioni contrattuali assunte tra questo Ente e la Friulana Costruzioni Srl per l’esecuzione dei lavori di cui sopra.

per il Direttore del Servizio
il Direttore generale
dott. Anna Del Bianco

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA DEL BIANCO

CODICE FISCALE: DLBNNNA68R52E098V

DATA FIRMA: 29/06/2021 10:30:16

IMPRONTA: B1CE45608CE835CF66CC36F83FCFD6E0DB6CFD3C723DAC85ECEB6E95305760F9
DB6CFD3C723DAC85ECEB6E95305760F9C7C335693D3DE04B875CF61FD3813445
C7C335693D3DE04B875CF61FD3813445A3157AB27A00DEC3B27F9EF480C5817A
A3157AB27A00DEC3B27F9EF480C5817AF79D33FEEB7E0C274501E6CFC14FAA80